

山川浄水場取水井戸築造工事

○全体工程表

	2024年							2025年					
	令和6年							令和7年					
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
準備工	■												
倉庫解体工(場内)			■										
工事用道路設置工			■										
取水井戸築造工				■									
工事用道路撤去工								■		■			
水道管配管工(場内)								■					
電気設備更新工			■										

青線：変更前

赤線：変更後

※井戸の築造工事に不測の日数を要したため、工期を上記のとおり変更しています。