



高越小学校のシンボル、校章の原案が決定いたしました！



おめでとう
ございます♪

厳選なる選考の結果、吉野川市鴨島町にお住まいの、横納伯子さんの作品が最優秀賞に選ばれました。横納さんには賞金5万円と吉野川市の特産品をお送りさせていただきます。



デザインに込められた想いをご紹介します♪

左の三角形は雄大な高越の山を、右の青い円弧は川田川や吉野川などの豊かな水資源をイメージするとともに統合する4小学校を4つの円弧として表し、4校の児童・地域がともに連携・協働し未来に向かって発展していく様子を表しています。また、阿波富士と呼ばれる高越山のように天に向かってそびえ立つ様子は、これからの高越小学校の発展を表し、力強く歩み始める高越小学校を象徴しています。

校章になったら・・・

- ・ 小学校の校旗
- ・ 体育館の緞帳
- ・ 校舎等

に使用されます！

※今後、各パーツの位置、色合い等について校正し、校章として決定します。

佳作に選ばれた方をご紹介します♪

- 名西郡石井町にお住まいの、永井有梨江さん
- 吉野川市鴨島町にお住まいの、島田千聖さん
- 板野郡藍住町にお住まいの、箕田哲也さん
- 美馬市美馬町にお住まいの、西岡久世さん

以上、4名の方には、吉野川市の特産品をお送りさせていただきます。



体操服について

【体操服の販売時期について】

体操服の販売時期については現在調整中です。

体操服の買い換えを考慮しておられるご家族の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。

販売時期が決定しましたら、学校を通じて保護者の皆さまにお知らせいたします。

工事の進捗状況について

【工事進捗度】

- 11月末、出来高：14%
- 工事の工程を校舎棟は4工区、こども園は2工区にわけ、工事の効率性を上げています。
- 毎週水曜日には、現場事務所で開催定例会議を開き関係機関と情報を共有しています。
- 8月～11月までの工事の主な流れは裏面に記載しています。



【現在の工事について】

校舎棟・・・小学校は年内を目安に基礎躯体及び土間スラブ工事を終了する予定です。

キーワード！【土間スラブ】床の荷重を支える構造床のことで、内部に基礎の目状に入れられた鉄筋とコンクリートで強度を確保しています。

プール棟・・・工事が始まっています。

○プールは平成29年3月に完成予定です。

○川田中幼・小学校の園児・児童は平成29年の夏から新しいプールを使用することになります。

【平成29年の工事予定について】

- 3月**・・・躯体工事終了
- 7月**・・・仕上げ工事終了・検査
- 8月**・・・新校舎・体育館・園舎完成
引越（移転）
- 9月**・・・新校舎・園舎使用開始
現校舎・体育館解体工事着工
園舎減築工事着工

12月・・・新グラウンド整備工事着工
こども園園庭完成
学童保育施設完成

裏面にはこれまでの工事の流れを簡単に掲載しています！

※再編だよりの次号発行予定は平成29年4月中旬頃です。

掲載予定： 部会の報告、工事の進捗状況について等

問い合わせ先

川田・美郷地区学校再編準備委員会 事務局（吉野川市教育委員会 教育総務課学校再編準備室）

〒776-8611 吉野川市鴨島町鴨島115番地1（東館3階） TEL：22-2275 FAX：22-2270

工事の進捗状況とこれまでの主な流れについて

8月



全景



地盤改良の様子

8月は地盤改良・仮囲い工事をしました。また、校舎棟を4つの工区に分け、掘削を各工区ごとに進めました。

キーワード！【地盤改良】

建築物を土地にそのまま建てるのは安全性に不安があるので、地盤に人工的に手を加え土の性質を改良することだよ！（左写真：地盤改良の様子）

9月



全景



基礎躯体工事の様子

9月は、掘削の終わった工区から鉄筋コンクリートの施工を始めました。左の写真は型枠にコンクリートを入れる準備です。

キーワード！【鉄筋コンクリート】

型枠にコンクリートだけでなく、鉄骨を入れることで強度を強くし、耐震につながるんだよ！

10月



全景



スリーブ

校舎棟の掘削が終了し、基礎躯体工事も6割が完了しました。スリーブ入れも順調に進んでいます。

キーワード！【躯体(くたい)】

建物の骨組み等のごとで、構造の強度にかかわる部分のことだよ！鉄筋コンクリートで基礎を造ることで強度を高めているんだね。

11月



全景



こども園基礎工事の様子

こども園の基礎躯体工事も始まっています。（左写真）

キーワード！【スリーブ】

給水や排水等、建物には配管が多数通っており、コンクリートを入れる前に配管用の筒状のもの（スリーブ）を入れて穴を形成することをスリーブ入れって言うんだよ！