土工数量計算書

測点	点間距離 (m)	偏心距離 (m)	機械掘削(崩土)m3 断面	平均断面	数量	偏心距離 (m)	機械掘削(礫質土)m3 断面	平均断面	数量	偏心距離 (m)	機械掘削(軟岩１)m3 断面	平均断面	数量	偏心距離 (m)	片切掘削(礫質土)m3 断面	平均断面	数量	偏心距離 (m)	片切掘削(軟岩１)m3 断面	平均断面	数量
No. 0 (B.P)			0.10				0.00				1.10				0.00				2.00		
No. 0 + 6.3(EC1)	6.30	6.70	3.20	1.65	11.06	7.70	2.80	1.40	10.78	7.70	1.10	1.10	8.47	8.80	13.90	6.95	61.16	8.80	11.10	6.55	57.64
			3.20				2.80				1.10				13.90				11.10		
No. 0 + 9.0	2.70	2.70	7.80	5.50	14.85	2.70	0.00	1.40	3.78	2.70	0.00	0.55	1.49	2.70	4.30	9.10	24.57	2.70	0.80	5.95	16.07
			7.80				0.00				0.00				4.30				0.80		
No. 0 + 15.0(EC)	6.00	6.00	0.10	3.95	23.70	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2.15	12.90	6.00	0.00	0.40	2.40
					49.61																
合計	15.00		49.61	÷1.25	39.69				14.56				9.96				98.63				76.11

土工総数量　39.69 + 9.96 + 14.56 + 98.63 + 76.11 + = 238.95 ≒ 239 m3

積込・運搬捨土

(礫質土)　(39.69 + 14.56 + 98.63) × 1.00 = 152.88

(軟岩１)　(9.96 + 76.11 +) × 1.00 = 86.07

(礫質土)　153 m3

(軟岩１)　86 m3